

Proyecto de reasentamiento integral del municipio de Gramalote

Cronograma oficial

Actualización: marzo de 2014

Convenciones

Ejecutado por: Fondo Adaptación (Barra verde), Otros (Barra azul)

Hitos: Cronograma oficial agosto de 2013 (Diamante blanco), Cronograma actualizado, marzo de 2014 (Diamante amarillo)

No.	Actividad	Inicio	Fin	Responsable	2012												2013												2014												2015												2016											
					Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
0.	ANTECEDENTES	abr-12	oct-12																																																													
Hito	Fondo Adaptación recibe el proyecto	abr-12	abr-12																																																													
0.1	Elaboración de mapas de amenazas por riesgo geológico	may-12	jul-12	Servicio Geológico Colombiano																																																												
0.2	Estudios de factibilidad para la selección de lote	may-12	sep-12	Fondo Adaptación																																																												
Hito	Anuncio resultado selección del lote	oct-12	oct-12	Fondo Adaptación																																																												
1.	DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL LOTE	oct-12	abr-13																																																													
1.2	Delimitación y zonificación del lote de Miraflores	oct-12	abr-13	FA-Sociedad Colombiana de Geotecnia																																																												
1.3	Estudio regional para la identificación de las áreas estratégicas para la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con agua, carbono y turismo	oct-12	abr-13	FA-Conservación Internacional																																																												
2.	GESTIÓN PREDIAL	ene-13	mar-14																																																													
2.1	Avalúo de los predios del nuevo asentamiento	ene-13	feb-13	IGAC																																																												
2.2	Estudio de títulos predios Miraflores	feb-13	feb-14	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.3	Levantamiento topográfico de los predios y proceso de conservación catastral	feb-13	jul-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.4	Ajuste de avalúos	abr-13	ago-13	IGAC																																																												
2.5	Estudio socioeconómico de la población de Miraflores y formulación del Plan de Reasentamiento	may-13	jul-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.6	Notificación de resoluciones de adquisición	ago-13	sep-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.7	Presentación de ofertas y negociación	ago-13	oct-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.8	Formalización de acuerdos	sep-13	nov-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.9	Registro de escritura pública (Fin Compra)	oct-13	mar-14	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.10	Estudio de títulos antiguo casco urbano	abr-13	oct-13	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
2.11	Cierre de censo oficial	nov-13	feb-14	FA-Chahín Vargas & Asociados																																																												
3.	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISEÑO URBANO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA Y HÁBITAT	ago-13	may-16																																																													
3.1	Estudios técnicos de soporte para modificación del EOT (habilitación Miraflores)	ago-13	mar-14	FA-Cámara de Comercio de Cúcuta																																																												
3.2	Proceso de socialización y adopción del EOT	nov-13	feb-14	Alcaldía de Gramalote																																																												
Hito	EOT aprobado	feb-14	feb-14																																																													
3.3	Diseños urbanos, diseños técnicos detallados para el urbanismo y términos y condiciones contractuales para ejecución de obras	ago-13	jun-14	FA-Cámara de Comercio de Cúcuta																																																												
3.4	Diseños arquitectónicos de vivienda y condiciones contractuales para la ejecución de las obras	dic-13	jul-14	F.A-UT Territorio EU																																																												
3.5	Diseños arquitectónicos de equipamiento y condiciones contractuales para la ejecución de las obras	ene-14	sep-14	F.A - Sociedad Colombiana de Arquitectos - Proyectar Ingeniería - Consorcio de Arquitectos de NIS Unidos por Gramalote																																																												
3.6	Implementación de estrategia de manejo del antiguo casco urbano	mar-14	may-16	Alcaldía de Gramalote (Estudios del F.A.)																																																												
4.	ACOMPANAMIENTO SOCIAL	jun-12	dic-16																																																													
4.1	Fase 1. Estudios socioeconómicos de la población	jun-12	nov-12	FA-Universidad Simón Bolívar																																																												
4.2	Jornadas de Socialización del Plan de Trabajo	mar-13	may-13	Fondo Adaptación																																																												
4.3	Fase 2. Preparación para el traslado	jun-13	dic-14	FA-Universidad de Pamplona																																																												
4.4	Fase 3. Acompañamiento en el traslado	oct-14	may-15	FA-Universidad de Pamplona																																																												
4.5	Fase 4 Post-traslado	jun-15	dic-16	F.A-Alcaldía de Gramalote																																																												
5.	OBRAS DE REASENTAMIENTO PREVENTIVO	feb-13	sep-13																																																													
5.1	Construcción de la IPS	feb-13	sep-13	FA-Amvestruc																																																												
5.2	Construcción de PTAR y PTAP	jul-13	sep-13	FA-Jose Libardo Hólguin Díaz																																																												

